

川柳医院

御中

# 点検確認書

株式会社 IHIシバウラ  
環境事業部営業メンテナンス

点検担当者: IHIシバウラ 宮 下

|       |           |      |        |      |      |
|-------|-----------|------|--------|------|------|
| 点検年月日 | 2013.1.22 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番 | 12/8 |
| 設置場所  |           |      |        | TEL  |      |
| 納入時期  |           | 使用時間 |        | 御対応者 | 前田先生 |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |                                              |                          |
|------------|------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |                                              |                          |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/> |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/> |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/> |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/> |
| ランプ類       |      |                                     |                                              |                          |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/> |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄動作       |      |                                     |                                              |                          |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアバージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |      |                                     |                                              |                          |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 0.5 mg/L                                 |                          |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |                          |
| 発生酸素       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 12.1% 流量: 0.25 L/min 圧力: 0.093~0.124 MPa |                          |
| 水漏れ確認      |      |                                     |                                              |                          |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |      |                                     |                                              |                          |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                           | <input type="checkbox"/> |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                           | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> |

| 交換部品     |                                        | 数量 | コメント |
|----------|----------------------------------------|----|------|
| 吸着筒      | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 |      |
| 吸湿筒      | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 |      |
| ドレン用フィルタ | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 |      |
| オゾン分解触媒  | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 |      |
|          |                                        |    |      |

H25年 1月 22日

御署名 前田誠司

# 内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ  
環境事業部

日付: 2013. 1. 22

作業者 ISM 宮下

ONW-10機番: 12/8

PSA機番

客先: 川瀬 氏 様

様

|                                      |               |     |
|--------------------------------------|---------------|-----|
| 定期交換部品                               |               |     |
| 吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- )  |               | 合/否 |
| ドレン用フィルターを交換したか                      |               | 合/否 |
| 排水シリコンチューブを交換したか                     |               | 合/否 |
| オゾン分解触媒を交換したか                        |               | 合/否 |
| 配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと           |               | 合/否 |
| 取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか       |               | 合/否 |
| PSA性能確認                              |               |     |
| 圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)      |               | 合/否 |
| 酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上)          | ( 92.1 / %)   | 合/否 |
| 酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min)            | ( 0.75 L/min) | 合/否 |
| PSA圧力の確認 ( 0.93 Mpa) ~ ( 0.174 Mpa)  |               | 参考値 |
| 外装の取付                                |               |     |
| オゾンセンサーは配線したか                        |               | 合/否 |
| フロントパネルのランプは配線したか                    |               | 合/否 |
| フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か                |               | 合/否 |
| ドレンチューブは接続したか                        |               | 合/否 |
| 確認事項                                 |               |     |
| フタパッキンに剥がれはないか                       |               | 合/否 |
| 内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か              |               | 合/否 |
| 洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)     |               | 合/否 |
| 定期メンテナンスシールに点検日を記入したか                |               | 合/否 |
| 定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し) |               | 合/否 |
| 別紙 点検確認書に記録したか                       |               | 合/否 |
| 確認試験                                 |               |     |
| オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)      |               | 合/否 |
| 運転は正常か、エラーはでないか                      |               | 合/否 |
| インジケータの変色は良好か                        |               | 合/否 |
|                                      |               |     |
|                                      |               |     |
|                                      |               |     |
|                                      |               |     |

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)