

株式会社IHIアグリテック  
環境プロジェクト部 サービスグループ  
〒704-8122  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-8  
TEL 086-944-6528  
FAX 086-942-9030

## ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

作業者用

|     |    |              |         |            |     |   |
|-----|----|--------------|---------|------------|-----|---|
| お客様 | 名称 | 小豆川歯科医院      | 製造番号    | 100129     | ご確認 | 印 |
|     | 住所 | 香川県高松市鶴沼町4-3 | 納入日     | 2019.4.9   |     |   |
|     |    |              | 納入検査実施者 | エムシービス 小・南 |     |   |

| 項目    | 判定 | 検査項目                               | 項目     | 判定                                                                    | 検査項目                                |
|-------|----|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認                             | 外装・設置  | ✓                                                                     | 本体の水平確認 ドアLOCK位置確認                  |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検                      |        | ✓                                                                     | アジャスタフットの緩み・設置状態                    |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認                      |        | ✓                                                                     | キズ・汚れ                               |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認                    |        | ✓                                                                     | ドア開閉時装置設置位置がずれないこと                  |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態                   | スペース   | ✓                                                                     | 装置設置スペースの確保<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付                    | 制御     | ✓                                                                     | 運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認    |
|       | ✓  | 洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ             |        | ✓                                                                     | タッチパネル表示確認・履歴の確認                    |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認                           |        | ✓                                                                     | ラック仕様切換(ハンドピースラック・標準ラック)            |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認                       |        | 有・無                                                                   | 温水使用切換                              |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ                   | 評価性能   | ✓                                                                     | インジケータによる残渣判定(TOSI)                 |
|       | ✓  | 排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)      |        | ✓                                                                     | 周波数と設置ICWの一致                        |
|       | ✓  | お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)        |        | ✓                                                                     | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付                 |
|       | ✓  | 給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)          |        | ✓                                                                     | 運転・お手入れ方法の説明                        |
|       | —  | 給湯温度(45～50℃)                       |        | ✓                                                                     | 装置内運転時異音・振動                         |
| 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ                  | その他    |                                                                       |                                     |
|       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認                    |        |                                                                       |                                     |
|       | ✓  | 電源スイッチの作動状態                        |        |                                                                       |                                     |
|       | ✓  | SDカードの挿入・取外性                       |        |                                                                       |                                     |
|       | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと<br>(漏電・熱注意) |        |                                                                       |                                     |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ                 |        |                                                                       |                                     |
|       |    |                                    | 運転検査結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 不良 | トシ                                  |

## 特記事項

給湯不通の為、水単独運転にて実施