

D 作業報告書

お客様	ナチュラリース様			ご承認印	
住所	長野県平井町豊田浦3-1			高崎智也	
TEL	0950-26-5555	署名		ご依頼	様
機種型式	IC Clave	号機		運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	100057
取扱業者名			様	ご担当者	様

ご依頼内容・現象
 設備側 漏電ブレーカーが作動する
 大元の

原因
 IC Clave 200V コンセントを抜いて
 復旧可能。為 機械本体に異常があると

処置 考えられます。

・訪問し、IC Clave コンセント絶縁抵抗値を計る
 → 0.3MΩ 程度しかない為、機械側と特定。
 (既建設様に2 コンセント抜いて頂き、電源復旧にて
 頂いておりました。) → 報告書あります。(コンセント)

・IC Clave 貸出器との入替作業
 バッテリーテスト、FLASHメモリ運転、正常稼働立上り。

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	機種の機器のコンディション
IC Clave 用 200V プレカ	メーカー
は、漏電ブレーカーが作動し	機種
マシナリー → 大元が作動し	☐ 異常なし ☐ 警報・Er
マシナリー → 大元が作動し	☐ 漏れあり ☐ 異常あり
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作	☐ 故障あり ☐ 劣化あり
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了	部位

作業日 20 16 年 11 月 17 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 性能点検	5 点検	9 点検	(摘要)
サービス形態	1 保守契約	2 保守契約	3 CM	4 医療機器	5 点検	6 点検	7 点検
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地設置	20 定期点検	30 性能点検	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)
 受付時間 11 月 5 日 10 時 00 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	代替器	1		

1	基本・搬付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料 2.5 H× 名× 9,800 円		14,700
3	派遣料 2.5 H× 名× 2,500 円		12,500
4	宿泊費 2泊 × 2 名 × 12,000 円		24,000
5	諸経費		5,000
6			

サニタリー
 北九州
 TEL - -
 実施者 久岡 智也

メモ

特記事項
 諸君: IHインサ

①管理 No. 781862
 ②作業日 20 16 年 11 月 17 日
 ③Uコード 0950265555
 ④⑤機種コード 11 - 09
 ⑥製造 No. 100057
 ⑦保守・サービス形態 9-2-50
 ⑧故障コード 11 - - -
 ⑨実施 SC 66
 ⑩技術者 37
 ⑪同行・応援 66 - - -
 ⑫原因・処理 - - - 2

料金内訳
 ⑬ A
 部品代
 ⑭ B
 技術料等 137,730
 ⑮
 値引き 17,730
 ⑯
 税別合計金額 120,000
 ⑰
 消費税 9,600

ご請求金額 ¥ 129,600
 納品書 No. 6522