


クラスB オートクレープ BC-17点検表

IHIシバウラ用

お客様	名称	製造番号	点検実施日	ご承認印	
	住所	接	点検実施者		
	納入場所	運転時間	時間		
		サービス形態	モリタ担当部署		

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
 - ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
 - ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
 - ☒ フック取付け状態・動作確認
 - ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
 - ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
 - ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - ☒ フック検出ユニット作動確認
 - ☒ ドアロックユニット作動確認
 - ☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 〇
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ 〃
- ☒ 網カゴの破損・汚れ 〃
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ 〃

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度 -96.7kPa

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ 清掃
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ 清掃

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ 清掃

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(のつまり・汚れ) 交換率内が表示。

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施 ■■■■
- ☐ ケミカルインジケーターによる判定
- ☐ リークチェック
- ☐ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

本体側のホコリが有り、不具合発生の場合清掃。

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認	
交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部営業部 営業サービス
〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地1-6
TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030