

クラスBオートクレーブ INC Clave
設置報告書・納品検査記録表

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 営業グループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺

新地170番6

TEL(086)944-6528 FAX(086)942-9030



顧客情報	施設名称:	国年眼科クリニック 様	納入情報	製造番号:	200007
	所在地:	東京都武蔵野市吉祥寺本町1-15-2 ダイヤパルセセル6F		納品設置日:	2020年12月18日
	ご連絡先:	0422-22-3306		納入検査担当者:	(株)IHIアグリテック 廣瀬

1. 外観検査

項目	OK	NG	コメント
- 設置スペースは確保されているか (右90mm, 左50mm, 後75mm, 上250mm 以上)	☒	☐	
- メーカー規定の電源が用意されているか (単相 AC200V 15A)	☒	☐	
- 本体・付属品に不備がないか	☒	☐	
- 設置時にガタつきがないか	☒	☐	

2. 動作・運転確認

項目	OK	NG	コメント
- ドア開閉時に異常がないか	☒	☐	
- 給水タンクLOWセンサーが正常に作動するか	☒	☐	
- 給水タンクHIGHセンサーが正常に作動するか	☒	☐	
- 排水タンクHIGHセンサーが正常に作動するか	☒	☐	
- 圧力ゼロ設定を実施したか	☒	☐	
- バキュームテスト運転	☒	☐	室内騒音による乾燥運転実施のためNG. 本運転はOK.
- 134℃ 乾燥運転	☒	☐	134.9℃ 2/3.0kPa
- 運転時間は適切であったか(60分以内)	☒	☐	
- C-PCDが全て黄→黒に変色したか	☒	☐	イン: BMS-Test ☒ STEAM
- 給水タンク内の排水をおこなったか	☒	☐	
- 排水タンク内の排水をおこなったか	☒	☐	

- ☒ 納入設置完了しました。
☒ 取扱いについて説明をおこないました。
☒ メンテナンスについて説明をおこないました。

2020 年 12 月 18 日

ご署名欄