

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書




株式会社IHシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

NO. 00000

TEL(086)944-6528FAX (086)942-9030



お客様	名称 株式会社モリタ製作所 様	製造番号 100077	確認	
		納入日 2016/3/3		
		納入検査実施者 宮下、日高、中村		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	レ	開閉動作確認	外装・設置	レ	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	レ	ドアパッキンキズ・汚れ点検		レ	アジャスタフットの緩み・設置状態
	レ	ドアロックユニット作動確認		レ	キズ・汚れ
	レ	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		レ	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	レ	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	レ	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	レ	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	レ	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	レ	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		レ	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	レ	洗剤投入量の確認		有 レ	ラック仕様切換(ハントピース・標準ラック)
	レ	ローラーポンプの動作確認		無 レ	温水使用切換
給排水	レ	外部給水ホースの取付状態、水漏れ		評価機能	レ
	レ	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)	その他	レ	周波数と設置ICWの一致
	レ	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水／湯逆配管NG)		レ	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	レ	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		レ	運転・お手入れ方法の説明
	レ	給湯温度(45～50℃)		レ	装置内運転時異音・振動
電装系	レ	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ			
	レ	ディスプレイの色あせ・表示確認			
	レ	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	レ	SDカードの挿入・取外性	良好		
	レ	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)			
	レ	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考			

作業者