Ⓓ 作業報告書

得意様	松本胃科診療所 様	ご承認印	
住所	埼玉県中央南仲通1-6		
TEL	048-269-9308	宛名	ご依頼 様
機種型式	WD-156	号機	運転回数 回
完了 / 継続	有料 / 無料	製番	13080009
取扱業者名	(株)TIIミバウラ 岡山営業所 様	ご担当者	安田 様

作業日 20 17年 6月 6日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット / 3 CM / 医療機器 区分 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 ゴルル / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

(24時制で記入)

	月	日	時	分
受付時間				
出発時間				
到着時間				
作業完了時刻				

メモ

特記事項

①管理No. 789649
②作業日 20 170605
③Uコード 0452644308
④⑤機種コード 11 - 09
⑥製造No. 13080009
⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 50
⑧故障コード 72 - 126 - 2
⑨実施SC 84
⑩技術者 33
⑪同行・応援
⑫原因・処置 9 - 9 - 1 - 2

ご依頼内容・現象

機械の反側から臭いがする。

原因

再現がありませんでした。
オーバーフローホースが、トラップ状に曲がっておらず、排水臭が建屋内へ入ってしまうと考えられます。

処置

- オーバーフローホーストラップ作成
- 試運転。 ・冷えドライ 異常無し。
- 臭気等 異常無し。

最終確認チェック
☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言

様子を見ながらご使用下さい

隣の機器のコンディション
メーカー
機種
☐異常なし ☐警報・Er
☐漏れあり ☐異音あり
☐破損あり ☐劣化あり
部位

☐別紙添付 あり なし

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 2 H× 1 名× 7,500 円	15,000
3	派遣料 160km × 1 名× 100 円	16,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費 ~~駐車代~~	3,000
6	高速代、駐車代	4,300

B

料金内訳

⑬A 部品代 0
⑭B 技術料等 38,300
⑮ 値引き △ 7,500
⑯ 税別合計金額 30,800
消費税 2,464
ご請求金額 ¥ 33,264
納品書No. 2098

サービスセンター 埼玉・SC TEL - - 実施者 中村

部署長	入力	検印	納品書
	小林	29.6.1 原	小林